

## Beschlussprotokoll

---

Gremium: Werkausschuss VG

Sitzung am: 19.08.2019  
(öffentlich)

---

TOP: 4

---

Betreff: Mitteilungen

---

Mitteilung über den Stand der laufenden bzw. abgeschlossenen Baumaßnahmen:

- Der Ausbau der „oberen Grabenstraße“ / „Wallstraße“ in Langenlonsheim ist abgeschlossen und wurde kürzlich im Zuständigkeitsbereich des Abwasserwerk mängelfrei abgenommen.
- Die Erschließung der Kanalisation im Neubaugebiet „Kinsheck“ wurde Ende Juli abgeschlossen. Die Abnahme der Leistungen erfolgt in Kürze. Die Firma Knebel hat die Leistungen zur Zufriedenheit der Beteiligten in der vereinbarten Terminschiene erbracht.
- Die Kanalsanierung in offener Bauweise in der Ortsgemeinde Bretzenheim ist abgeschlossen. Die optische Abnahmeinspektion erfolgt in Kürze.
- Die Kanalsanierung in geschlossener Bauweise in der Ortsgemeinde Bretzenheim beginnt in der 33. Kalenderwoche. Geplant ist es, die Maßnahme bis Ende November fertigzustellen.
- Mit der Erneuerung des Auslassbauwerks „Schlittenweg“ in Bretzenheim wird gemäß vorliegendem Bauzeitenplan in der ersten Septemberwoche begonnen. Ziel ist es die Maßnahme bis Ende November abzuschließen.
- Die Erneuerung der Mischwasserentlastungsanlagen in der „Großwiese“ in Guldental wurde auf das Frühjahr 2020 verschoben, da die Lieferung der Bauteile produktionsbedingt vor Herbst nicht erfolgen kann und demnach sich die Maßnahme in den Winter erstrecken würde. Die betroffenen Anwohner werden diesbezüglich nochmal schriftlich informiert. Mit der Umsetzung der restlichen Bauabschnitte zur Ertüchtigung der Mischwasserentlastungsanlagen in der „Raiffeisenstraße“, „Nonnenwiese“ und „Oberstraße“ wird in 2019 noch begonnen.