

Beschlussprotokoll

Gremium: Werkausschuss VG

Sitzung am: 25.11.2021
(öffentlich)

TOP: 8

Betreff: Mitteilungen

a) Herr Wagner berichtete zu den in 2021 laufenden bzw. bereits abgeschlossenen Bau-Projekten jeweils den Projektstand.

- Schachtrahmenregulierung in verschiedenen Ortsgemeinden der gesamten Verbandsgemeinde, abgeschlossen und schlussgerechnet.
- Optische Inspektionen im Untersuchungsabschnitt 2021 Teilbereiche der Ortsgemeinden Guldental, Windesheim und Daxweiler (bis auf den VBS), abgeschlossen und befindet sich derzeit in der Konzeptionierung.
- Kanalsanierung in Daxweiler abgeschlossen, jedoch noch nicht schlussgerechnet.
- Betonsanierungen KA Langenlonsheim, KA Stromberg, RÜB Daxweiler abgeschlossen, jedoch noch nicht schlussgerechnet.
- Erneuerung der Kanalhausanschlüsse im Zuge des Straßenausbau „Schindkaut“ in Langenlonsheim, abgeschlossen, teilschlussgerechnet > Rest wird in 2022 abgerechnet, da ursprünglich die Maßnahme gesplittet abgearbeitet werden sollte.
- Erschließung Neubaugebiet Pestalozzistraße II in Langenlonsheim, öffentl. Ausschreibung läuft derzeit.
- Erschließung Wohngebiet Krummgewann (über Erschließungsträger) in Langenlonsheim, derzeit in Vorplanung.
- Fehleinleiter RW an SW in der OG Rummelsheim, dort wurden über 60 Fehlanlüsse vorgefunden, ca. 1/5 der betroffenen haben bereits Maßnahmen ergriffen und eine Abnahme mit den VG-Werken durchgeführt. Teilweise sind die Betroffenen sehr uneinsichtig und sperren sich gegen eine Korrektur auf dem Privatgrundstück sodass Bußgelder festgesetzt werden müssen.
- Schweppenhausen Kanalsanierung: abgeschlossen, jedoch noch nicht schlussgerechnet.
- Seibersbach Kanalsanierung geschl. Teil 1, abgeschlossen, Schlussrechnung wird derzeit vom Ing- Büro geprüft.
- Kanalinnensanierung in Teilbereichen der OG Bretzenheim und Langenlonsheim, bis auf Restarbeiten (20 schwierige Stutzen > Rechtsstreit zwischen Auftragnehmer und Subunternehmer) abgeschlossen.
- Erschließung NBG Pforte II Waldlaubersheim, Baubeginn erfolgte in der KW 47 für den Titel Kanalbau, die Fertigstellung soll laut Auftragnehmer noch in 2021 erfolgen.
- NBG Windesheim „Auf den acht Morgen“; die Genehmigungsplanung der Entwässerung liegt vor > derzeit ist die Ausführungsplanung in Arbeit.
- PV-Anlage Kläranlage Langenlonsheim, die Baugenehmigung liegt vor, mit der Umsetzung soll im Frühjahr begonnen werden.

b) Frau Jost informierte darüber, dass sich die Vorlage des Jahresabschlusses 2020 aus personellen Gründen bis voraussichtlich März 2022 verzögert.