

Kostenübersicht Neubau FFW Rümmelsheim

	Gewerk	Preis lt. Kostenschätzung Jan.2018	Kosten lt. Angebot/Submission	Status	tatsächlich abgerechnete Kosten Stand 7.11.2019
1	Architekt	ca. 25 % der Herstellungskosten aus Zeile 16 - 31 211.250,00 €			63.129,32 €
2	Kreisverwaltung				2.550,98 €
3	Fachplaner Reichelt TGA				32.664,25 €
4	Fachplaner Emde Statik				40.178,07 €
5	Prüfstatik				2.742,40 €
6	Enstorgung belastetes Material				416,50 €
7	Beweissicherung				653,61 €
8	Vermessung Tonollo u. Katasteramt				5.976,78 €
9	Baugrunduntersuchung				4.243,54 €
10	Ausschreibungskosten				2.132,73 €
11	Elektroumlegung				754,76 €
12	Versicherung				1.161,42 €
13	Kanalreinigung				1.160,25 €
14	Notar				311,78 €
15	Summe Zeile 1 - 14				158.076,39 €
16	Erd- Maurer- Betonarbeiten	250.000,00 €	250.824,37 €	Auftrag erteilt	255.466,15 €
17	Dacharbeiten	120.000,00 €	89.672,29 €	Auftrag erteilt	
18	Fenster und Außentüren und Tore	50.000,00 €	56.177,52 €	Auftrag erteilt	
19	Trockenbau	15.000,00 €	28.330,69 €	Auftrag erteilt	
20	Innenputz	15.000,00 €	20.729,80 €	Auftrag erteilt	
21	Außenputz	20.000,00 €	31.965,78 €	Auftrag erteilt	
22	Estrich	10.000,00 €	7.420,25 €	Auftrag erteilt	
23	Malerarbeiten	10.000,00 €	9.953,73 €	Auftrag erteilt	
24	Schlosserarbeiten	5.000,00 €	7.141,19 €	Auftrag erteilt	
25	Schreinerarbeiten	35.000,00 €	18.997,94 €	Auftragsvergabe steht noch aus!	
26	Bodenbelagsarbeiten Halle	5.000,00 €	9.495,36 €	Auftragsvergabe steht noch aus!	
27	Fliesen	15.000,00 €	21.049,31 €	Auftragsvergabe steht noch aus!	
28	Außenanlage	80.000,00 €	32.214,49 €	Auftragsvergabe steht noch aus!	
29	Elektro und Blitzschutz	80.000,00 €	76.876,26 €	Auftrag erteilt	
30	Heizung und Lüftung	90.000,00 €	114.583,81 €	Auftrag erteilt	
31	Sanitär	45.000,00 €	49.160,27 €	Auftrag erteilt	
32	Summe Zeile 16 - 31	845.000,00 €	824.593,06 €		
	Gesamtsummen	1.056.250,00 €	982.669,45 €		413.542,54 €