

**Sitzung am: 06.12.2023**

**Top: 9**

### **Mitteilungen**

Sachstand „Krottenpfuhl“ Langenlonsheim: Die Ausführungsplanung liegt der deutschen Bahn zur Freigabe vor. Die flächendeckende Rodung soll im Frühjahr erfolgen. Anschließend ist die Herstellung des Wartungswegs und die Sanierung des Sammlers geplant.

Sachstand RÜ „Hellweg“ Seibersbach: Das Bauwerk sowie der dazugehörige Kanalbau ist bereits fertiggestellt: Die Asphaltarbeiten sind Mitte Dezember vorgesehen. Trotz diverser Umstände, u.a. enge Zufahrt >50to Bauwerk, sehr viele Versorgungsleitungen die umgelegt werden mussten u.a. Glasfaser, war jederzeit ein reibungsloser Ablauf garantiert.

Sachstand Neubaugebiete: Das Nbg. In der OG Roth ist bereits erschlossen. Die Herstellung der Fahrbahnen erfolgt derzeit. Die Arbeiten werden voraussichtlich im Frühjahr 2024 abgeschlossen. Das Neubaugebiet in der OG Windesheim ist bereits fertiggestellt. Die Errichtung der ersten Gebäude erfolgt derzeit.

Sachstand Kanalsanierungen 2023: Die Kanalsanierung in der OG Langenlonsheim ist bereits abgeschlossen. Die optische Abnahmeinspektion sowie die Erstellung der Schlussrechnung sind derzeit in Bearbeitung. Die Kanalsanierung in der OG Daxweiler ist bis auf Restarbeiten abgeschlossen. Die optische Abnahmeinspektion sowie die Schlussrechnung stehen noch aus.

Sachstand RÜ B48 / Herstellung MW Kanal Weidenpfad OG Laubenheim: Der LBM forderte im Frühjahr zusätzlich Schnitte und Aufschlüsse des Baugrundes der talseitigen Böschung zum Bahngelände. Die zeitliche Verzögerung ist der Tatsache geschuldet, dass die Vermessungsarbeiten im Bereich des Bahngeländes nur mit einem Sicherungsposten durchgeführt werden dürfen. Aufgrund der hohen Kosten (> 2.500€ pro Einsatz) wurde dies mit einer anderen Maßnahme verbunden. Sobald die Ergebnisse bezüglich der Standsicherheit vorliegen, wird festgelegt ob ggf. die gesamte Maßnahme ohne Einbezug des LBM umgesetzt wird.

Sachstand ARA Stromberg: Die Antragsunterlagen zum Erlangen der Baugenehmigung wurden eingereicht. Seitens der Kreisverwaltung wurde ein Brandschutzkonzept nachgefordert. Dieses wurde mittlerweile beauftragt. Nach Vorlage der Baugenehmigung werden die Heizungsanlage und die Ausführung der Erweiterung geplant und dem Gremium vorgestellt.

Sachstand Erneuerung / Sanierungen im Rahmen von Straßenausbaumaßnahmen: Die Erneuerung der Hausanschlussleitungen in der Weinbergstraße in der OG Dorsheim sind abgeschlossen. Die Planung für die Erneuerung von Hausanschlussleitungen in der „kleine Straße / Kreuzstraße“ in der OG Bretzenheim wurden bereits beauftragt. In der OG Waldlaubersheim wurde die optische Inspektion der Anschlussleitungen in der „Berliner Str. & Königsberger Str.“ beauftragt.

Sachstand optische Inspektionen: Derzeit erfolgen die optische Inspektionen der Hauptkanäle in der Stadt Stromberg (Teilbereich) sowie den OG' s Dorsheim & Laubenheim. Die Ergebnisse der optischen Inspektion in der OG Waldlauberheim zeigten massiven Sanierungsaufwand auf (ca. 1,7 Mio €, Zustandsklasse 0+1, sowie Schachtbauwerke). Es handelt sich um ein altes Kanalnetz mit teilweise massiven Lageabweichungen innerhalb der Haltungen. Hier ist ein Gespräch bezüglich Erstellung eines Straßenausbauprogramms mit der Ortsgemeinde zu führen, da einige Haltungen in offener Bauweise erneuert werden müssen.