Messprotokoll zur elektrischen Prüfung des PV-Generators gemäß VDE 0126-23 (DIN EN 62446)

PV-Anlage: **PVA Grundschule Schweppenhausen**

Kontakt:

Prüffirma: **solaris Energietechnik GmbH**
Hauptstrasse 44
55546 Hackenheim ☎: 0671-796 190 33

Prüfer: Jochen Menges

solaris Energietechnik GmbH

Grund der Prüfung: ☐ Erstprüfung ☐ Wiederholungsprüfung ■ Prüfung ☐ Instandsetzung

Datum: **17.02.2022**

Beschreibung der PV-Anlage: ■ Dachanlage ☐ Freifläche

Verwendete Prüfgeräte: **HT PV-Checks** Witterung : **bewölkt, sonnig**

Hersteller: SMA **Typ: SB 3000** **Serial no: N° 2000031620** **Uhrzeit: 11:03**

Wechselrichter	String	Leerlaufspannung (U_{oc}) V	Kurzschlussstrom (I_{sc}) A	Isolationswiderstand (MΩ)	Prüfspannung (VDC)	Modul Typ / Leistung	Anzahl	Bestrahlungsstärke (W/m^2)	Lufttemperatur (°C)	Seriennummer		
F1.1	String 1	502,8	4,84	> 100	1000	Kyocera KC 158G-2	18	bewölkt, sonnig				

Datum	Unterschrift