Messprotokoll zur elektrischen Prüfung des PV-Generators gemäß VDE 0126-23 (DIN EN 62446)

PV-Anlage:

PVA Grundschule Stromberg mit 2,844kWp

Kontakt:

Prüffirma: **solaris Energietechnik GmbH**
Hauptstrasse 44
55546 Hackenheim ☎: 0671-796 190 33

Prüfer: Hr. Jan Sauter-Sinopoli

Grund der Prüfung: ☐ Erstprüfung ☐ Wiederholungsprüfung ■ Prüfung ☐ Instandsetzung

Beschreibung der PV-Anlage: Dachanlage

Datum: **16.09.2020**

Verwendete Prüfgeräte: **HT PV Check**

Witterung : **sonnig**

Hersteller: SMA						**Typ: Sunny Boy SB 3000**		**Serial no: N° 2000036501**			**Uhrzeit: 13:12**	
Wechselrichter	String	Leerlaufspannung (Uoc) V	Kurzschlussstrom (Isc) A	Isolationswiderstand (MΩ)	Prüfspannung (VDC)	Modul Typ / Leistung	Anzahl	Bestrahlungsstärke (W/m^2)	Lufttemperatur (°C)			
WR 1	1	418,00	6,44	> 100	1000	Kyocera 158Wp KC 158G-2	18					

Datum	Unterschrift