Inbetriebnahmeprotokoll

Photovoltaikanlage Grundschule Schweppenhausen P085

Nahenweinstraße 5 A
55444 Schweppenhausen

Verbandsgemeinde Stromberg
Warmsrother Grund 2
55442 Stromberg

Betreiber: WIWI Windkraft GmbH Solar 2KG
Dombaumeister-Schneider-Straße 2e

Inbetriebnahme am : 03.12.02

EVU RWE
Zähler Nr.: 140000 5000062
Zähleranfangsstand: **00019,8kWh**

Wechselrichter: 1 Sunnyboy SWR 2500
Serien. Nr. 853619537
Module: 18 Stück KC 158-2
2844 Wp

Materialaufstellung:

Module KC 158-2	18 St.
Dachhaken	X
Verbindungslaschen f. Halfenschienen	42 St.
A 2 Modulschrauben M10x70 mit Kotflügelscheibe und Keilmutter	80 St.
Sechskantschraube M12x30 für Verbindungslaschen	160 St.
Halfenschienen lfm (41/41)	84 m
Gummiauflage für Halfenschienen 41er	72 St.
Multikontaktstecker +	4 St.
Multikontaktstecker -	4 St.
Leitung NYY 3*2,5²	20 m
Blechkabelkanal 35x40	15 m
Radox Solarkabel 6qmm	50
SLS Schalter 25 A	1 St.
LS Schalter C 16 A	1 St.
Klemmstein K 37 N	1 St.