Inbetriebnahmeprotokoll

Photovoltaikanlage Grundschule Seibersbach P084

Schulstraße 21
55444 Seibersbach

Verbandsgemeinde Stromberg
Warmsrother Grund 2
55442 Stromberg

Betreiber: WIWI Windkraft GmbH Solar 2KG
Dombaumeister-Schneider-Straße 2e

Inbetriebnahme am : 03.12.02

EVU RWE
Zähler Nr.: 140000 5000059
Zähleranfangsstand: **00020,3kWh**

Wechselrichter: 1 Sunnyboy SWR 2500
Serien. Nr. 853619537
Module: 18 Stück KC 158-2
2844 Wp

Materialaufstellung:

Module KC 158-2	18 St.
Dachhaken	28 St.
Verbindungslaschen f. Halfenschienen	8 St.
A 2 Modulschrauben M10x70 mit Kotflügelscheibe und Keilmutter	80 St.
Sechskantschraube M12x30 für Verbindungslaschen	32 St.
Halfenschienen lfm (41/41)	42 m
Multikontaktstecker +	4 St.
Multikontaktstecker -	4 St.
Leitung NYM 3*1,5²	15 m
Telefonleitung 4*2*0,6²	15 m
Blechkabelkanal 35x40	10 m
Radox Solarkabel 6qmm	50 m
Gummiauflage für Halfenschienen	72 St
SLS Schalter 25 A	1 St.
LS Schalter C 16 A	1 St.
Klemmstein K 37 N	1 St.