Inbetriebnahmeprotokoll

Photovoltaikanlage Grund-und Haupschule Stromberg P083

Schulstraße
55444 Stromberg

Verbandsgemeinde Stromberg
Warmsrother Grund 2
55442 Stromberg

Betreiber: WIWI Windkraft GmbH Solar 2KG
Dombaumeister-Schneider-Straße 2e

Inbetriebnahme am : 03.12.02

EVU	RWE
Zähler Nr.:	140000 5000063
Zähleranfangsstand:	**00020,2 kWh**
Zähleranfangsstand dig. Zähler	**0001,3kWh**

Wechselrichter:	1 Sunnyboy SWR 2500 Serien. Nr. 853619537
Module:	18 Stück KC 158-2 2844 Wp

Materialaufstellung:

Module KC 158-2	18 St.
Dachhaken	28 St.
Verbindungslaschen f. Halfenschienen	8 St.
A 2 Modulschrauben M10x70 mit Kotflügelscheibe und Keilmutter	80 St.
Sechskantschraube M12x30 für Verbindungslaschen	32 St.
Halfenschienen lfm (41/41)	42 m
Gummiauflage für Halfenschienen 41er	72 St.
Multikontaktstecker +	3 St.
Multikontaktstecker -	3 St.
Leitung NYY 3*4,0²mm	60 m
Telefonleitung 4*2*0,6²	20 m
Kabelkanal LF 40 x60	4 m
Kabelkanal LF 15 x15	4 m
Radox Solarkabel 6qmm	60
Display Fa. Rico	1 St.
Dig.Zähler für Display	1 St.
Zählerschrank Hager ZP 21 S	1 St.
Zählertafel Hager ZU 21 G	1 St.
LS Schalter C 16 A	1 St.
SLS Schalter 25 A	1 St.
Hausanschlusskasten Geyer	1 St.

Zählerzuleitung NYY 4 x16²	3 m
NH Sicherung 35 A	1 St.